



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑ / วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ , ข้อ ๒๙ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด งานนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ได้ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการติดตามฯ จึงขอสรุปรายงานผลและเสนอความเห็นของคณะกรรมการติดตามฯ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรเสนอเรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวิภาวดี อาสานอก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน รองปลัด อบต. โนนทองหลาง

.....

(ลงชื่อ)

(นางสุญาณี นรมาตร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

/ เรียน ปลัด

เรียน ปลัด อบต. โนนทองหลาง

- เพื่อร้องขอ

(ลงชื่อ)



(นางพรพรรณ บุญดี)

รองปลัด อบต. โนนทองหลาง

เรียน นายก อบต. โนนทองหลาง

- เพื่อขอ

(ลงชื่อ)



(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ปลัด อบต. โนนทองหลาง

ความเห็น นายก อบต. โนนทองหลาง

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายโยชิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จำนวน 6 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ 5 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน 5 โครงการ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จำนวน 6 โครงการ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ 7 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน 7 โครงการ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร

ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จำนวน 2 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ 1 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน 1 โครงการ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม

ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จำนวน 13 โครงการ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ 12 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน 10 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข

ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จำนวน 11 โครงการ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ 10 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน 8 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จำนวน 37 โครงการ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 7 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ 7 โครงการ โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 17 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน 22 โครงการ (ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ, ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การท่องเที่ยว ศาสนา ประเพณี และกีฬา

ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จำนวน 7 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ 4 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารบ้านเมืองที่ดี

ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จำนวน 16 โครงการ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ 15 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน 14 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จำนวน 4 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ 4 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน 3 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

10. ยุทธศาสตร์ที่ 10 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมิน โครงการปรากฏในแผน จำนวน 1 โครงการ โครงการในข้อบัญญัติ 1 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน 1 โครงการ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- 1) การดำเนินตามโครงการไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
- 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินงานมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
- 3) การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย บางโครงการเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย ประชาชนไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร
- 4) การรับเงินสวัสดิการจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินบ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย และกรณีการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ควรเร่งดำเนินการเพื่อมิให้เกิดความล่าช้า
- 5) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติมีน้อย เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด

ข้อเสนอแนะ

- 1) การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการให้เป็นตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้
- 2) การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- 3) ควรจัดกิจกรรมให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และควรขยายผลโครงการอย่างต่อเนื่อง
- 4) การมอบอำนาจ เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ควรเปลี่ยนแปลงปีละครั้ง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย
- 5) ควรเสนอโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะโครงการที่จะนำไปดำเนินการจริง
- 6) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้

เสนอแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาครั้งต่อไป

- 1) กำหนดหัวระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของทุกปี)

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 กันยายน 2562

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ						หมายเหตุ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่เพิ่มเติมแผน	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม	รวมจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	6		5		5		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา	6	4	7		7		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร	2		1		1		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม	13	1	12		10		ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	11	1	10		8		ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	37	7	7	17	22		ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา	7		4		4		

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ					หมายเหตุ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่เพิ่มเติมแผน	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการที่ถ่ายทอดเงินสะสม	รวมจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	16	4	15		14	ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	4		4		3	ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1		1		1	
รวม	103	17	66	17	75	
	120		83			

ระดับความสำเร็จเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยภาพรวมทั้งปี

$$\frac{75 \times 100}{120} = 62.50$$

120

ระดับความสำเร็จเปรียบเทียบจากข้อบัญญัติและเงินถ่ายทอดเงินสะสม

$$\frac{75 \times 100}{83} = 90.36$$

83

โดยภาพรวมทั้งปีงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอวิไลใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน		งบประมาณ ตั้งไว้	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ข้อบัญญัติ	เงินสะสม		ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
7	2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓		100,000			✓	75,648	กองการศึกษาฯ
	รวม	7		5,245,500			7	5,647,328	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 3.1 แผนงานการเกษตร โครงการปรับปรุงบำรุงดิน	✓		30,000			✓	19,900	สำนักงานปลัด
	รวม	1		30,000			1	19,900	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 4.1 แผนงานงบประมาณกลาง สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสข.)	✓		161,000			✓	154,386	กองสาธารณสุขฯ
2	สมทบกองทุนบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านสุขภาพดี (กบพ)	✓		225,672			✓	225,672	สำนักงานปลัด
3	สมทบกองทุนประกันสังคม	✓		100,000			✓	86,324	สำนักงานปลัด
4	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (โอนเพิ่ม 200,000.-)	✓		410,728			✓	256,673	สำนักงานปลัด
5	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓		3,360,000			✓	3,231,200	สำนักงานปลัด
6	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โอนเพิ่ม 864,000.-)	✓		120,000			✓	96,000	สำนักงานปลัด
7	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓		11,223,600			✓	11,124,200	สำนักงานปลัด
8	สมทบกองทุนกองทุนสวัสดิการตำบลโนนทองหลวง	✓		30,000	✓			-	สำนักงานปลัด
9	4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้	✓		60,000	✓			-	สำนักงานปลัด
10	4.3 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน	✓		40,000			✓	15,000	สำนักงานปลัด
11	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	✓		100,000			✓	77,906	สำนักงานปลัด
12	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	✓		150,000			✓	49,795	สำนักงานปลัด
	รวม	12		15,981,000		2	10	15,317,156	

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน		งบประมาณ ตั้งไว้	สถานะ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ข้อบัญญัติ	เงินสะสม		ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข								
5.1 แผนงานสาธารณสุขฯ								
1	โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	✓		400,000			✓	กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	✓		20,000			✓	กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	✓		100,000			✓	กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์	✓		25,000			✓	กองสาธารณสุขฯ
5	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)	✓					✓	กองสาธารณสุขฯ
5.1 แผนงานสาธารณสุขฯ (อุดหนุน)								
6	อุดหนุน รพ.สต. โนนทองหลวง (โครงการดูแลผู้ภาวะ โภชนาการเกินฯ)	✓		40,000	✓		-	กองสาธารณสุขฯ
7	อุดหนุน รพ.สต.คอนชุมช้าง (โครงการร่วมส่งเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้า)	✓		36,450	✓		-	กองสาธารณสุขฯ
8	อุดหนุนสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย)		เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000			✓	กองสาธารณสุขฯ
9	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ		เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000			✓	กองสาธารณสุขฯ
10	อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย		เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000			✓	กองสาธารณสุขฯ
	รวม	10		971,450	2		8	902,396
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน								
6.1 แผนงานเขตและชุมชน								
1	ก่อสร้างหอประชุม อบต. โนนทองหลวง	✓		3,500,000		✓ 3,064,000		กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน โนนทองหลวง ม. 1	✓		713,000			✓	กองช่าง
3	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบัวน้อย ม. 3	✓		544,000			✓	กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน		งบประมาณ ตั้งไว้	สถานะ		งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ข้อบัญญัติ	เงินสะสม		ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	วางท่อบ้านตลาดโนนทองหลวง ม. 2	✓		310,000			278,000	กองช่าง
5	วางท่อระบายน้ำ บ้านดอนโคก ม. 14	✓		539,000			384,880	กองช่าง
6	ค่าจ้างออกแบบอาคารหอประชุม	✓		40,000			40,000	กองช่าง
7	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง	✓		350,000			38,411	การไฟฟ้า อ.บัวใหญ่
	ขยายเขตเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1							
8	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลวง ม. 1		✓	457,000			330,000	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านบัวน้อย ม. 3 (3 จุด) (ช่วง 1-2 ถนน คสล.-บ้านนางเวียง 3 ถนน คสล.-บ้านนางอ้อ)		✓	380,000		✓ 379,000		กองช่าง
10	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหนองนาโคก ม. 4 (จากหน้าวัด-บ้านนางสุภาพ)		✓	450,000		✓ 423,000		กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 4 จากนาขามวิรัตน์ - นานายประดิษฐ์		✓	255,000			245,500	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่ล้อม ม. 5 จากทางรถไฟเชื่อมต่อกถนนบ้านโนนทองหลวง			492,000			418,000	กองช่าง
13	โครงการวางท่อ คสล. บ้านไร่ จากบ้านนาขามวิรัตน์-บ้านนายสุรินทร์		✓	474,000		✓ (428,000)		กองช่าง
14	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง ม. 7 จากนาขามเขียว-สวนนายสุบิน		✓	601,000		✓ (427,000)		กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนหัน ม. 8 จากข้างวัดบ้านดอนหัน-นางนางปน		✓	360,000			359,500	กองช่าง
16	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. ม. 8 นานายประดิษฐ์		✓	457,000		✓ 456,500		กองช่าง
17	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระพี ม. 9 (3จุด) (1 คอนกรีต-บ้านนายอุโฆษณ์ 2 คอนกรีต-บ้านนายวิโรจน์ 3 คอนกรีต-บ้านนายชาติตรี		✓	434,000		✓ 424,500		กองช่าง
18	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชุมซึ้ง ม. 10 (จากคอนกรีตเดิม-แยกนาขามสนั่น)		✓	641,000			444,000	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนนดิน บ้านศรีพัฒนา ม. 11 จากนางนางสุขเชื่อมต่อบ้านดอนหัน		✓	475,000		✓		กองช่าง
20	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าดอง ม. 12 จากบ้านนายชัย-สี่แยกคอกหมู		✓	421,000			420,500	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 12 จากสวนนายสงวน-ไปไร่หวาย		✓	304,000			303,500	กองช่าง
22	ก่อสร้างถนนดินบ้าน โคกสะอาด ม. 13 เชื่อมต่อด้านถนนของมะนาว ไร่นายมนตรี-ไร่ นายสมศักดิ์		✓	430,000		✓		กองช่าง

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน		งบประมาณ ตั้งไว้	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ
		ข้อบัญญัติ	เงินสะสม		ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
23	ก่อสร้างถนนดินบ้านชัยเจริญ ม. 15 จากนาขามหุเดช-ลำห้วยยาง		√	145,000			√	130,000	กองช่าง
24	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คตส. ม. 15 บ้านนาขาม-บ้านนาขามสุวรรณ		√	469,000		√ 375,000			กองช่าง
	รวม	7	17	13,241,000		8	14	4,242,891	
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตาม วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา								
	7.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
1	อุดหนุนงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม งานประเพณีบัวใหม่ฯ	√		40,000			√	36,898	กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา	√		100,000			√	97,356	กองการศึกษาฯ
3	โครงการเห็นชอบพรบฯ	√		20,000			√	2,000	กองการศึกษาฯ
4	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านกีฬาสเปคติด	√		120,000			√	103,070	กองการศึกษาฯ
	รวม	4		280,000		-	4	239,324	
	ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี								
	8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป								
1	โครงการ อบรม.สัญจร	√		50,000			√	6,310	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยสร้างความปลอดภัยของคนในชาติ	√		30,000			√	21,900	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ	√		40,000			√	5,090	สำนักปลัด
4	โครงการจัดกิจกรรม 5 (Big Cleaning Day)	√		5,000			√	2,375	สำนักปลัด
5	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	√		25,000			√	20,000	สำนักปลัด
6	โครงการจัดทำแผนกัญญาและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลภาคสนาม)	√		200,000			√	117,000	กองคลัง
7	โครงการทัศนศึกษาดูงานฯ	√		280,000			√	137,400	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ	√		50,000			√	23,100	สำนักปลัด
9	โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง	√		500,000			√	-	สำนักปลัด

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง อำเภอวิไลใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการกิจกรรม	แหล่งเงิน		งบประมาณ ตั้งไว้	สถานะ			งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	
		ข้อบัญญัติ	เงินสะสม		ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
10	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	✓		30,000				20,350	สำนักปลัด	
11	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โอนเพิ่ม 30,000)	✓		100,000				67,334	กองช่าง	
12	ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ผศ 8997 นครราชสีมา (โอนตั้งจ่ายราชการใหม่)	✓		27,000				30,000		
13	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ (โอนตั้งจ่ายราชการใหม่)	✓		100,000				99,000		
14	8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุน)	✓		15,000				13,559.18	สำนักปลัด	
15	โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ อุดหนุนอ.บวิไลใหญ่ รัฐพิธี	✓		9,000				9,000	สำนักปลัด	
	รวม	15		1,461,000	1	-	14	572,418		
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรม									
	9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน									
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (ตั้งด่านตรวจให้บริการ)	✓		30,000				14,360	สำนักปลัด	
2	โครงการรวมพลังแผ่นดินคืนเอาชนะยาเสพติดฯ	✓		50,000				35,990	สำนักปลัด	
3	โครงการสวนสนามวัน อปพร.	✓		20,000	✓			-	สำนักปลัด	
4	โครงการพัฒนาทักษะภาพ อปพร.	✓		250,000				114,610	สำนักปลัด	
	รวม	4		350,000	1	-	3	164,960		
	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
	10.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป									
1	โครงการลดขยะ สดการะของตำบล	✓		50,000				30,710	กองสาธารณสุขฯ	
	รวม	1		50,000	-		1	30,710		
	รวมทั้งสิ้น	66	17	37,779,950	8	8	67	27,208,203		

สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	สมทบกองทุนกองทุนสวัสดิการตำบลโนนทองกลาง	30,000	นางพรพรรณ บุญดี	กองสาธารณสุขฯ	ไม่เข้าหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน
2	โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้	60,000	นายกิตติ วันนอก	สำนักปลัด	ไม่มีผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือ
3	อุดหนุน รพ.สต. โนนทองกลาง (โครงการดูแลผู้มีภาวะโภชนาการเกินฯ)	40,000	นางพรพรรณ บุญดี	กองสาธารณสุขฯ	หน่วยงานไม่ขอรับเงินอุดหนุน
4	อุดหนุน รพ.สต.คอนชุมช้าง (โครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้า)	36,450	นางพรพรรณ บุญดี	กองสาธารณสุขฯ	หน่วยงานไม่ขอรับเงินอุดหนุน
5	ก่อสร้างถนนดิน บ้านศรีพัฒนา ม. 11 จากถนนสุขเชื่อมต่อบ้านคอนหัน	475,000	นายพิเชย ต่อ่งเพิ่ม	กองช่าง	ชดเชยการก่อสร้าง
6	ก่อสร้างถนนดินบ้านโคกสะอาด ม. 13 เชื่อมต่อบ้านดอนมะนาวไร่นายมนตรี - ไร่นายสมศักดิ์	430,000	นายพิเชย ต่อ่งเพิ่ม	กองช่าง	ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้
7	โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองกลาง	500,000	นางศุภญาณี นรมาศรี	สำนักปลัด	ไม่มีการเลือกตั้ง
8	โครงการสวนสนามวัน อปพร.	20,000	นายกิตติ วันนอก	สำนักปลัด	ไม่ได้รับการประสานงานจากจังหวัด

ภาพกิจกรรมแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒

โครงการเกษตรพอเพียง



โครงการ “รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว”



โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ



โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง



กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



สนับสนุนอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม)



โครงการปรับปรุงบำรุงดิน



โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน



โครงการสตรีและครอบครัว



โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ



โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน



โครงการสงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้



โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์



โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน อสม.



โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย



โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14
ขณะดำเนินการ



โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1
หลังดำเนินการ



โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.อ. หมู่ที่ 3
หลังดำเนินการ



กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ



โครงการทัศนศึกษาดูงาน ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกรสภา อบต. ๑



โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๑



โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.



กิจกรรม ทัศนศึกษาดูงานการคัดแยกขยะชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน



ออกเยี่ยมบ้านให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

